PROVINCIE UTRECHT



Actualisatie Plan van Aanpak: beoogd resultaat en borging

Taskforce Veenweiden

22 september 2026

Contouren resultaat feb 2027

Één samenvattend document (met bijlagen) met daarin:

Bestuurlijke samenvatting	Bestuurlijke rapportage met doel, scope, redeneerlijn, keuzes, onzekerheden en vervolgstappen
Gebiedsdifferentiatie	Indeling naar gebiedstypen op basis van bodem, hydrologie, drooglegging, bodemdaling en maaiveldvariatie
Instrumentarium en borging	Routes via peilbesluiten, omgevingsbeleid, verordeningen, subsidies, grond, afspraken en compensatie
Beleidsvarianten	Samengestelde combinaties van maatregelen per gebiedstype, met verschillen in doelbereik
Handelingsperspectieven	Richting per gebiedstype: mogelijk in te zetten maatregelen en ambitieniveau
Monitoring en bijsturing	Indicatoren, ijkmomenten, governance en escalatie
Vervolgaanpak 2027–2035	Implementatie, besluitvorming, communicatie, participatie, financiering, organisatie en overdracht

Bestuurlijke borging resultaat taskforce

Het eindresultaat moet vastleggen:

- welke richting partijen onderschrijven
- rollen en verantwoordelijkheden
- vervolgbesluiten die nog nodig zijn en door wie
- inzet van instrumenten
- hoe monitoring, evaluatie en bijsturing plaatsvinden
- hoe samenwerking na voorjaar 2027 wordt voortgezet

Dit kan langs verschillende routes:

- Bestuursovereenkomst
- Gezamenlijk programma onder Omgevingswet
- Convenant, intentieverklaring

Tussenstappen en mijlpalen

Periode	Mijlpaal	Product / besluitpunt
22 september 2026	Extra Taskforce	Richtinggevende bespreking ingrediënten geborgde aanpak
oktober 2026	Uitwerking concepten	Geborgde aanpak, beleidsvarianten, prioritering, handelingsperspectieven, instrumentarium
oktober/november 2026	Stakeholder-/achterbanmoment	Toetsing voorlopige richting (hoofdlijnen) en dilemma's
20 november 2026	Bestuurlijke Taskforce	80%-versie bestuurlijke eindrapportage
december 2026	Verwerking resterende discussiepunten	Concept eindrapportage en voorstel bestuurlijke borging
januari 2027	Ambtelijke en bestuurlijke afstemming	Bestuurlijke afstemming / besluitvorming per organisatie
februari 2027	Afrondende Taskforce	Eindrapportage, bestuurlijke afspraken en implementatieplan
voorjaar 2027	Overdracht/vervolg	Vervolgstructuur 2027–2035